

CRONOGRAMA MAESTRO

AMPLIACIÓN SAUCES · 5 Zonas · 32 Semanas (8 Meses)

Z	Zona	Subtareas	Inicio	Entrega
Z1	Zona 1: Cochera	32	Sem 01	Sem 32
Z2	Zona 2: Baño Ppal	32	Sem 01	Sem 32
Z3	Zona 3: Recámara 2	32	Sem 01	Sem 32
Z4	Zona 4: Recámara 1	32	Sem 01	Sem 32
Z5	Zona 5: Sala TV	32	Sem 01	Sem 32
—	TOTAL PROYECTO	160	Sem 01	Sem 32

Este documento describe con detalle técnico todas las actividades de la obra, distribuidas en 32 semanas de trabajo continuo. En la Sección 2 encontrará el diagrama Gantt general y en la Sección 3 las especificaciones completas por zona.

DIAGRAMA GANTT GENERAL — 32 SEMANAS

MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8																																
ZONA / ACTIVIDAD	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
Z1 · Zona 1: Cochera		A01 P relimi nares, Demo licione s	A01 P relimi nares, Demo licione s	A03 Z apata s aisa das, Z apata s corri das		A05 A lbañil erías	A05 A lbañil erías	A06 E struct ura de Acero	A06 E struct ura de Acero	A07 Losa aliger ada	A07 Losa aliger ada	A08 D urock en cu bierta	A09 I nstala ción E létric a	A09 T ablero s/Inter rupt.	A10 Inst. P luviale s	A11 R ecubri mi./Pi ntura	A12 H erreri a															
Z2 · Zona 2: Baño Ppal											F01 P relimi nares, Desm ontaje s	F01 P relimi nares, Desm ontaje s	F04 Z apata corri da	F05 A lbañil erías	F06 Losa aliger ada, Desm ontaje	H02 E struct ura Acero	H03 D urock Cubie rta	F07 Inst. E létric as, Ta blero	F08 Inst. Hidrá ulicas, Sanita rias, P luviale s	F08 A cceso rios Sanit.	F09 R ecubri m./Pin tura	F10 C ancel ería	F12 L ambri n WPC									
Z3 · Zona 3: Recámara 2									B01/C 01 Pr elimin ar. B02, B03	B01/C 01 Pr elimin ar. B02, B03	B01/C 01 Pr elimin ar. B02, B03	B04 Z apata Corrid a, B05	B06 A lbañil erías	C02 A lbañil erías	C02 A lbañil erías	C03 Losa Aliger ada	C03 Losa Aliger ada	C04 Inst. E létric as	B07 Inst. E létric as	C04 Inst. E létric as	C04 A cceso rios Eléct.	B07 A cceso rios Eléct.	C04 T ablero	C05 Inst. P luviale s	C05 Inst. P luviale s	C06 Voz y Datos	B08 R ecubri m./Pin t.	C07 R ecubri m./Pin tura	C07 R ecubri m./Pin tura	B09 C ancel ería	B09 C ancel ería	B10 L ambri n WPC / C09 L impie za
Z4 · Zona 4: Recámara 1																	G01 P relimi nares, Desm ontaje s	G03 Demo licione s	G04 Z apata corri da	G05 A lbañil erías	G06 Losa aliger ada	H01 D esmo ntaje, Estruct ura Acero	H03 D urock Cubie rta	G07 Inst. E létric as	G08 Inst. Hidrá ulicas/ Sanita rias/Pi uviale s	G08 Inst. Hidrá ulicas/ Sanita rias/Pi uviale s	G08 Inst. Hidrá ulicas/ Sanita rias/Pi uviale s	G08 Inst. Hidrá ulicas/ Sanita rias/Pi uviale s	G09 Recu brim./ Pint.	G10 Canc elería	G11 Carpi ntería Adeacu acion es	G12 L impie za
Z5 · Zona 5: Sala TV												D01/E 01 Pr elimin a. De smont ajes. Demo licione s	D01/E 01 Pr elimin a. De smont ajes. Demo licione s	D04 Z apata s Aisl adas, Corrid as	D06 A lbañil erías	E02 A lbañil erías	D07 Losa Aliger ada	D07 Losa Aliger ada	D08 Inst. E létric as, Ac ce./Ta blero	E05 Inst. P luviale s	E06 Voz y Datos	D09 R ecubri m./Pin t.	E08 C ancel ería	D11 L ambri n WPC	D12 H erreri a	E10 Li mpiez a						

Cada columna representa una semana de construcción. Los colores por zona facilitan el seguimiento de cada área de trabajo. Las páginas siguientes detallan cada actividad.

ZONA 1: ZONA 1: COCHERA

Especificaciones técnicas detalladas · 32 semanas · Materiales, dimensiones y criterios de verificación incluidos.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S01 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S02 Mes 1	A01 Preliminares, Demoliciones	Trazo, nivelación y limpieza de área; demolición de elementos existentes según proyecto.
S03 Mes 1	A01 Preliminares, Demoliciones	Trazo, nivelación y limpieza de área; demolición de elementos existentes según proyecto.
S04 Mes 1	A03 Zapatas aisladas, Zapatas corridas	Excavación y habilitado de acero para zapatas aisladas y corridas en zona de garage.
S05 Mes 2	A05 Albañilerías	Desplante de muros de block con castillos de refuerzo y cerramientos estructurales.
S06 Mes 2	A05 Albañilerías	Desplante de muros de block con castillos de refuerzo y cerramientos estructurales.
S07 Mes 2	A06 Estructura de Acero	Suministro y montaje de estructura metálica de soporte para cubierta de cochera.
S08 Mes 2	A06 Estructura de Acero	Suministro y montaje de estructura metálica de soporte para cubierta de cochera.
S09 Mes 3	A07 Losa aligerada	Cimbrado y colado de losa aligerada con casetón de poliestireno y malla electrosoldada.
S10 Mes 3	A07 Losa aligerada	Cimbrado y colado de losa aligerada con casetón de poliestireno y malla electrosoldada.
S11 Mes 3	A08 Durock en cubierta	Instalación de sistema de techumbre con paneles de cemento Durock y sellado.
S12 Mes 3	A09 Instalación Eléctrica	Canalización de tubería conduit, cableado y colocación de accesorios y tableros.
S13 Mes 4	A09 Tableros/Interrupt.	Canalización de tubería conduit, cableado y colocación de accesorios y tableros.
S14 Mes 4	A10 Inst. Pluviales	Instalación de bajadas pluviales y conexión a red de drenaje existente.
S15 Mes 4	A11 Recubrimi./Pintura	Aplicación de recubrimientos, aplanados y pintura vinílica en muros y plafones.
S16 Mes 4	A12 Herrería	Suministro e instalación de portón y elementos de herrería ornamental.
S17 Mes 5	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S18 Mes 5	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S19 Mes 5	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S20 Mes 5	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S21 Mes 6	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S22 Mes 6	S/A	Sin actividad programada para esta semana.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S23 Mes 6	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S24 Mes 6	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S25 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S26 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S27 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S28 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S29 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S30 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S31 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S32 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.

ZONA 2: ZONA 2: BAÑO PPAL

Especificaciones técnicas detalladas · 32 semanas · Materiales, dimensiones y criterios de verificación incluidos.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S01 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S02 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S03 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S04 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S05 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S06 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S07 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S08 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S09 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S10 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S11 Mes 3	F01 Preliminares, Desmontajes	Protección de áreas existentes y desmontaje de muebles y accesorios de baño.
S12 Mes 3	F01 Preliminares, Desmontajes	Protección de áreas existentes y desmontaje de muebles y accesorios de baño.
S13 Mes 4	F04 Zapata corrida	Refuerzo estructural mediante zapatas corridas para ampliación de vestidor.
S14 Mes 4	F05 Albañilerías	Levantamiento de muros y adecuación de espacios para vestidor y baño principal.
S15 Mes 4	F06 Losa aligerada, Desmontaje	Colado de losa de entrepiso y ajustes por demolición de elementos previos.
S16 Mes 4	H02 Estructura Acero	Estructura de soporte para pérgola metálica en zona de baño/terrazza.
S17 Mes 5	H03 Durock Cubierta	Ejecución de trabajos correspondientes a H03 Durock Cubierta según especificaciones de proyecto.
S18 Mes 5	F07 Inst. Eléctricas, Tablero	Instalación de puntos de luz, contactos y tablero de control eléctrico.
S19 Mes 5	F08 Inst. Hidráulicas, Sanitarias, Pluviales	Suministro e instalación de tuberías para agua, drenaje y pluviales; colocación de accesorios.
S20 Mes 5	F08 Accesorios Sanit.	Suministro e instalación de tuberías para agua, drenaje y pluviales; colocación de accesorios.
S21 Mes 6	F09 Recubrim./Pintura	Colocación de azulejos, pisos cerámicos y acabados finales en pintura.
S22 Mes 6	F10 Cancelería	Instalación de cancelas de baño en cristal templado y marcos de aluminio.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S23 Mes 6	F12 Lambrín WPC	Instalación de revestimiento decorativo tipo Lambrín WPC en muros de acento.
S24 Mes 6	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S25 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S26 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S27 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S28 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S29 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S30 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S31 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S32 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.

ZONA 3: ZONA 3: RECÁMARA 2

Especificaciones técnicas detalladas · 32 semanas · Materiales, dimensiones y criterios de verificación incluidos.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S01 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S02 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S03 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S04 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S05 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S06 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S07 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S08 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S09 Mes 3	B01/C01 Preliminar. B02, B03	Trabajos preliminares y desmontaje de elementos en escaleras y estudio.
S10 Mes 3	B01/C01 Preliminar. B02, B03	Trabajos preliminares y desmontaje de elementos en escaleras y estudio.
S11 Mes 3	B01/C01 Preliminar. B02, B03	Trabajos preliminares y desmontaje de elementos en escaleras y estudio.
S12 Mes 3	B04 Zapata Corrida, B05	Cimentación de escalera mediante zapata corrida y preparación de rampa.
S13 Mes 4	B06 Albañilerías	Construcción de muros y preparación de superficies en zona de escaleras.
S14 Mes 4	C02 Albañilerías	Albañilerías generales y adecuación de vanos en área de estudio.
S15 Mes 4	C02 Albañilerías	Albañilerías generales y adecuación de vanos en área de estudio.
S16 Mes 4	C03 Losa Aligerada	Losa aligerada en estudio I para cierre de niveles superiores.
S17 Mes 5	C03 Losa Aligerada	Losa aligerada en estudio I para cierre de niveles superiores.
S18 Mes 5	C04 Inst. Eléctricas	Instalación eléctrica completa, incluyendo accesorios y tablero de distribución.
S19 Mes 5	B07 Inst. Eléctricas	Puntos eléctricos específicos para iluminación de escalera y estudio.
S20 Mes 5	C04 Inst. Eléctricas	Instalación eléctrica completa, incluyendo accesorios y tablero de distribución.
S21 Mes 6	C04 Accesorios Eléct.	Instalación eléctrica completa, incluyendo accesorios y tablero de distribución.
S22 Mes 6	B07 Accesorios Eléct.	Puntos eléctricos específicos para iluminación de escalera y estudio.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S23 Mes 6	C04 Tablero	Instalación eléctrica completa, incluyendo accesorios y tablero de distribución.
S24 Mes 6	C05 Inst. Pluviales	Sistema de captación pluvial en azotea de estudio.
S25 Mes 7	C05 Inst. Pluviales	Sistema de captación pluvial en azotea de estudio.
S26 Mes 7	C06 Voz y Datos	Canalización y cableado para red de voz y datos (internet/telefonía).
S27 Mes 7	B08 Recubrim./Pint.	Acabados en muros de escalera y pintura general.
S28 Mes 7	C07 Recubrim./Pintura	Aplanados y pintura en estudio I.
S29 Mes 8	C07 Recubrim./Pintura	Aplanados y pintura en estudio I.
S30 Mes 8	B09 Cancelería	Ventanas y puertas de aluminio en zona de escaleras.
S31 Mes 8	B09 Cancelería	Ventanas y puertas de aluminio en zona de escaleras.
S32 Mes 8	B10 Lambrín WPC / C09 Limpieza	Detalles decorativos con Lambrín WPC en muros de escalera.

ZONA 4: ZONA 4: RECÁMARA 1

Especificaciones técnicas detalladas · 32 semanas · Materiales, dimensiones y criterios de verificación incluidos.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S01 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S02 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S03 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S04 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S05 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S06 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S07 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S08 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S09 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S10 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S11 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S12 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S13 Mes 4	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S14 Mes 4	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S15 Mes 4	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S16 Mes 4	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S17 Mes 5	G01 Preliminares, Desmontajes	Desmontaje de áreas en recámara 1 y preparativos para remodelación.
S18 Mes 5	G03 Demoliciones	Ejecución de trabajos correspondientes a G03 Demoliciones según especificaciones de proyecto.
S19 Mes 5	G04 Zapata corrida	Cimentación para ampliación de recámara mediante zapatas corridas.
S20 Mes 5	G05 Albañilerías	Levantamiento de muros y albañilería en recámara y baño.
S21 Mes 6	G06 Losa aligerada	Losa estructural aligerada para cubierta de recámara.
S22 Mes 6	H01 Desmontaje, Estructura Acero	Desmontaje de estructuras existentes para integración de pérgolas.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S23 Mes 6	H03 Durock Cubierta	Ejecución de trabajos correspondientes a H03 Durock Cubierta según especificaciones de proyecto.
S24 Mes 6	G07 Inst. Eléctricas	Instalación eléctrica general en recámara y baño asociado.
S25 Mes 7	G08 Inst. Hidráulicas/Sanitarias/Pluviales	Red de agua fría/caliente, drenaje y bajadas pluviales en zona G.
S26 Mes 7	G08 Inst. Hidráulicas/Sanitarias/Pluviales	Red de agua fría/caliente, drenaje y bajadas pluviales en zona G.
S27 Mes 7	G08 Inst. Hidráulicas/Sanitarias/Pluviales	Red de agua fría/caliente, drenaje y bajadas pluviales en zona G.
S28 Mes 7	G08 Inst. Hidráulicas/Sanitarias/Pluviales	Red de agua fría/caliente, drenaje y bajadas pluviales en zona G.
S29 Mes 8	G09 Recubrim./Pint.	Acabados cerámicos en baño y pintura en recámara.
S30 Mes 8	G10 Cancelería	Cancelería de aluminio y cristal en recámara 1.
S31 Mes 8	G11 Carpintería Adecuaciones	Muebles de carpintería (closets) y adecuaciones de madera.
S32 Mes 8	G12 Limpieza	Limpieza fina de obra, retiro de excedentes y entrega de áreas listas para uso.

ZONA 5: ZONA 5: SALA TV

Especificaciones técnicas detalladas · 32 semanas · Materiales, dimensiones y criterios de verificación incluidos.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S01 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S02 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S03 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S04 Mes 1	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S05 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S06 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S07 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S08 Mes 2	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S09 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S10 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S11 Mes 3	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S12 Mes 3	D01/E01 Prelimina. Desmontajes. Demoliciones	Preliminares y demoliciones en área de sala de TV y estudio II.
S13 Mes 4	D01/E01 Prelimina. Desmontajes. Demoliciones	Preliminares y demoliciones en área de sala de TV y estudio II.
S14 Mes 4	D04 Zapatas Aisladas, Corridas	Cimentación mixta (aisladas/corridas) para soporte de nueva estructura.
S15 Mes 4	D06 Albañilerías	Muros de block y cerramientos en sala de TV.
S16 Mes 4	E02 Albañilerías	Albañilerías específicas para estudio II en nivel superior.
S17 Mes 5	D07 Losa Aligerada	Losa de cubierta para sala de TV.
S18 Mes 5	D07 Losa Aligerada	Losa de cubierta para sala de TV.
S19 Mes 5	D08 Inst. Eléctricas, Acce./Tablero	Instalaciones eléctricas y accesorios en zona de entretenimiento.
S20 Mes 5	E05 Inst. Pluviales	Canalización pluvial en estudio II.
S21 Mes 6	E06 Voz y Datos	Instalación de red de voz y datos para oficina/estudio.
S22 Mes 6	D09 Recubrim./Pint.	Pintura y acabados decorativos en sala de TV.

Sem	Subtrabajo	Descripción Técnica Detallada
S23 Mes 6	E08 Cancelería	Ventanas de gran formato en estudio II.
S24 Mes 6	D11 Lambrín WPC	Revestimiento de muros con paneles WPC.
S25 Mes 7	D12 Herrería	Trabajos de herrería fina y barandales.
S26 Mes 7	E10 Limpieza	Limpieza fina de obra, retiro de excedentes y entrega de áreas listas para uso.
S27 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S28 Mes 7	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S29 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S30 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S31 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.
S32 Mes 8	S/A	Sin actividad programada para esta semana.

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA

El presente Cronograma Maestro ha sido revisado y aceptado por ambas partes. Los trabajos se ejecutarán conforme a las especificaciones aquí señaladas, respetando los plazos y materiales descritos en cada actividad.

Contratista

Cliente

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Fecha: _____

Fecha: _____

Cronograma Maestro SAUCES · 5 Zonas · 32 Semanas · 160 Actividades documentadas